

Отчёт
об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 4 кв. 2022г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____ А.Ю. Анфиногенов
" __ " _____ 2023 года
М.П.

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2022г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		728,55	845,27	79,83	79,84	279,41	128,78	279,41	384,28	89,89	252,37	845,27	451,35	-116,73	-116,73	-16,02			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		129,54	121,59	14,86	12,33	52,00	13,51	52,00	52,92	10,69	42,84	121,59	37,87	7,95	7,95	6,14			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		129,54	121,59	14,86	12,33	52,00	13,51	52,00	52,92	10,69	42,84	121,59	37,87	7,95	7,95	6,14			
1.1.1	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3	Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС-1 "б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г.Ангарск, район Сангородка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 17М-9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г.Ангарск, 17 мкрн		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.7	Реконструкция рапсределительных электрических сетей 0,4-6 кВ от КТП-76п, СНТ "Автомобилист", г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г.Ангарск		5,80	1,70	1,24	0,00	4,33	0,37	4,33	1,33	-4,09	0,00	1,70	0,00	4,09	4,09	70,62		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.	
1.1.10	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от КТП-4 д. Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.11	Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ с переносом существующей КТПН-900п в центр нагрузок, з. Иванова, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00				
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, Советская, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.13	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Нагорная, ул. Чехова, р.п. Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.14	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Стекланка" р.п. Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.15	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Майская, Калинина, Садовая, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.1.16	Реконструкция КТПН-1, КТПН-2, с. Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.17	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесная, ул. Соновая, д.Ново-Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, Школьная, Партизанская, Береговая, пер. Партизанский от ТП-1, с.Саватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.19	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Школьная, ул. Степная с. Саватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского, ул.Пеханова, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная, ул.Смоленская, ул. Магистральная, ул. Саянская, ул.Болотная, ул. Моховая, ул. Минская от ТП-6, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.22	Реконструкция КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109, яч.121 до РП-7 ЗРУ-6кВ яч.7, яч.6 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Минчурина, ул. Фурманова, ул. Лазо, ул. Целинная, ул. Сурикова, ул. Пожарского, ул. Пугачева от ТП-76 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Кларты Цеткин от СМП-656 (ТП-177) г. Усолье-Сибирское		4,20	3,53	0,38	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,16	3,53	3,53	0,00	0,67	0,67	15,95		
1.1.25	Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,12	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.26	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское		2,10	0,00	2,90	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	-21,07	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	100,00		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
1.1.27	Реконструкция ВЛ 6/0,4 кв ф.№1 ТП-61 ул. Малая, 9-е Мая, Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ул. 1-я Заречная, 2-я Заречная, д. Большая Черемшанка, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелинаторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, Усольский район		3,90	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	1,40	0,00	2,50	2,50	64,02		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
1.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Разведочная, п. Мальта, Усольский район		0,00	0,00	0,17	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская, ул.Железнодорожная с переключением к ТП-692, с.Мальта, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ул. Горького, ул.Котовского от ТП-15 с увеличением класса напряжения по ул.Горького от опоры №168 ВЛ-10кв ТП-4, Н.Булай, п.Мишелевка, Усольский район		0,00	0,00	0,24	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ф.Обыскаловой , ул.Олега Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова, ул.П.Кузюкина, ул. Рождественская, ул. Горького, п.Мишелевка, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кв фидер № 1 ул. Щорса (ТП-15) с увеличением класса напряжения по ул. Щорса от опоры №168 ВЛ-10кв ТП-4 Н.Булай, п. Мишелевка, Усольский район		0,00	0,00	0,19	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул. Велкова, ул. Матросова, ул. Логовая, ул. Кавказская ТП-4, п.Новомальтинск, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.36	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ г. Бирюсинск, Тайшетский район (после паводка)		5,40	6,82	0,90	0,00	3,15	0,00	3,15	6,00	-1,80	0,82	6,82	0,00	-1,42	-1,42	-26,33		

1.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с увеличением напряжения ул. Таежная и ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,5 КТПН-1, ул.Советская, Октябрьская, Пролетарская, Долгополова, п.Раздолье, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1, ТП-4, ТП-5 ул.Восточная, Зеленая, Тракторная, Октябрьская Мира, Набережная, Пролетарская. 40 лет Победы, Долгополова, п.Раздолье, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пенковского, Дзержинского, О. Кошова, пер. Горького, Почтовый, Кирова, п. Тайтурска, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.40	Реконструкция ТП-792 с установкой СТП-100-10/0,4кВ, п.Тайтурска, Усольский район		0,00	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4кв ул.Баумана ул. Мира ул.Полевая от ТП-16, п.Тайтурска, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кв пос. Тельма ф.№3 ТП-183, ул.Красной Звезды, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.43	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зуева, ул. Кирова ТП-181, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.44	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 1-я Советская ТП-170/1, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная от ТП-170/1, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Полевая, ул. Совхозная ТП-712, п.Хайта, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.47	Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ТП-6/0,4, ул. Байкальская, пер. Школьный, ул. Железнодорожная, ул. Набережная, ул. Советская, ТП-10, г. Байкальск Слюдянского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.48	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, г. Байкальск, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.49	Реконструкция ВЛ-10кВ "Светлячки - Горячий Ключ", 20-36 км автодороги Иркутск - Большое Голоустное, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.50	Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ул.Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега Кошова, ул. Матросова, ул.5-я Советская, ул. Лазо, ул. Лесная, р.п.Большая Речка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.51	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ "Бурдаковка - пос.Дорожников", ТП-160 ", п.Дорожников", ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС", д.Бурдаковка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.52	Реконструкция ВЛ-6 кВ, д.Быстрая, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.53	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ по ул. Тракторная, ул. Заречная, Ново-заречная, д. Зорино-Быково Иркутского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.54	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск		2,77	0,00	0,50	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	100,00		ПИР. Неисполнение договорных обязательств Подрядчиком.
1.1.55	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ пос.Искра, г.Иркутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.56	Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС Туристская - Турбаза Прибайкальская", яч.№16, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.57	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Култук, ул. Горная, пер.Железнодорожный, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.1.58	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ул.Лесников, ул.Автомобилистов, ул.Октябрьская, ул.Комсомольская, р.п.Култук, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.59	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лазо, ул. Куликова, ул.Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Островского, ул. Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, р.п.Листвянка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.60	Реконструкция ВЛ-10кВ "Судоверфь", ул. Горького, р.п.Листвянка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.61	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул.Кропачева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район		4,19	0,00	1,51	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00	-7,91	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	100,00			ПИР. Неисполнение договорных обязательств Подрядчиком.
1.1.62	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Гаражная, ул. Школьная, ул.Промышленная, р.п. Маркова, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.63	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Заводская, ул. Тракторная, ул. Светлая, ул. Рабочая, пер.Южный, ул. Дачная, пер. Крылья, ул. Набережная, д.Мельничная Падь, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.64	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Ерши" до п.Мельничная Падь, вдоль автодороги Иркутск - Падь Мельничная, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.65	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н.Кочергат" с заменой выключателей 10 кВ, Н.Кочергат, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.66	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ, ул.Ангарская, ул. Ключевая, ул. Нагорная, п.Никола, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.67	Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ по ул.Центральная, ул. Липовая, ул. Тополиная, ул.Сиреневая, ул. Ольховая, ул. Рабиновича, ул.Родниковая, ул. Тенистая, ТП-6/0,4, п.Сергиев Посад, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.68	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ул.Захарова, ул.Лесников, Карьерная, Советская, Маяковского, Пушкина, г.Слюдянка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.69	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ, ул.Тракторная, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Майская, пер. Майский, пер.Тенистый, ул. Тенистая, ул. Бечаснова, ул.Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трудовая, ул.Карьерная, ул. Березовая, ул. Солнечная, пер.Зеленый, ул. Солнечная, ул. Зеленая, с.Смоленщина, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.70	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ, ТП-6/0,4кВ, ул.Магистральная, ул. 40 лет Победы, пер. Речной, ул.Пушкина, ТП-43, ТП-47, п. Утулик, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.71	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Магистральная, п. Утулик, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.72	Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №4 - ТП 30055, 30025, г. Киренск, п. Кривошапкино, м-н Авиаторов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.73	Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №5 - оп.№76 (ПП-22), г. Киренск, мкрн Авиаторов, Балахня		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.74	Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ, ул.Соснина, г.Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.75	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ул.Лесная, Молодежная, 40 Лет Победы от ТП-30060, п.Кривошапкино, г.Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

1.1.100	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-6 п.Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.101	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима		5,52	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5,52	0,00	3,00	0,00	2,52	2,52	45,61			ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.	
1.1.102	Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.103	Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.104	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.105	Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.106	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.107	Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8, Левая цепь, Правая цепь, Зиминский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.108	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, п.Новолетники, Зиминский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.109	Реконструкция ТП-1п, п. Боровое, Зиминский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.110	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. Кумарейка, Балаганский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.111	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина" от ТП-20 п.Новонкутск		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01					
1.1.112	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Рабочая" от ТП-18 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.113	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Рабочая" от ТП-6 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.114	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Набережная" от ТП-20 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.115	Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 4-6" от ТП-63 г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.116	Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 6-8" от ТП-63 г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.117	Реконструкция РП-7, г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.118	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лазо" от ТП-6, п.Тыреть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.119	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лазо"от ТП-7, п.Тыреть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.120	Реконструкция ТП-7 ул. Целинная, п.Тыреть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.121	Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ г.Тайшет		5,96	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	6,25	6,25	0,00	-0,28	-0,28	-4,75				
1.1.122	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ ул. Пугачева, ул. Дарвина, ул. Партизанская, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00					
1.1.123	Реконструкция ВЛ-6 кВ на ТП-98, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.124	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Воинво интернационалистов на запад" от ТП-5, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.125	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Комсомольская на восток" от ТП-5, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.126	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Менжинского" от ТП-5А, г.Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.127	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №5 от ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.128	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Нефтебаза, ул. Сибирская, ул. Куйбышева г. Тайшет		0,00	0,00	0,20	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.129	Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет		0,32	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	15,20	15,20	0,00	-14,88	-14,88	-4 591,83			Поставка оборудования КРУН-10 кВ 4 кв 2021 г.	
1.1.130	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Партизанская, ул.Строительная, ул. Терешковой, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.131	Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Береговая, ул. Дружбы, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1.1.132	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Горького" от ТП-3, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Низ Советской" от ТП-5а г. Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.134	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ электросетевой комплексе Бирюсинск-1, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01				
1.1.135	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Парижская Коммуна", ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина" от ТП-12, г. Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Октябрьская" от ТП-2, г. Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.137	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Пионерская, Маршала Жукова, Победы" от ТП-14, р.п. Квиток, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.138	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул.Победы, ул. Дружбы", Свердловла от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.139	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. " Свердловла, Комсомольская" от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.140	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. "Квиток" от ПС-110 кВ Тяговая "Невельская", р.п.Квиток, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.141	Реконструкция ПС 27,5/6 кВ "Западная", с.Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.142	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Советская" по ул.Советская от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.143	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Школа" от ТП-1, д.Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.144	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "50 лет Октября" от ТП-2, д. Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.145	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул. Кедровая, ул.Ангарская, с.Старый Акулышет, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00				
1.1.146	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 с заменой КТП-10/0,4 кВ по ул. Надежды, с.Старый Акулышет, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00				
1.1.147	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ филер "Партизанская " от р.п. Шиткино, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.148	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок" от ТП-8, р.п.Шиткино, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.149	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина -2" от ТП-6, р.п.Шиткино, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.150	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок - 1" (Николаева) от ТП-7, р.п.Шиткино, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.151	Реконструкция ВЛ-0,4кВ микрорайон "Старая РЭБ", г.Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.152	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, . г.Усть-Кут, мкрн Старый Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.153	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Техучилище		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.154	Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкр.Закута, г.Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.155	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, ул.Чернышевского		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.156	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, ТП-76, ТП-14 мкр. Старая РЭБ, г. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.157	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Холбоc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.158	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Речники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.159	Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с.Казачинское, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,60	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.160	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Ключи, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.161	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Тарасово, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.1.162	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11У, п.Улькан, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.163	Реконструкция ВЛ-10кВ АБЗ, п.Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.164	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ по ул. Балтахинова, Горького, Калинина, п.Усть-Ордынский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.165	Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ", монтаж 2-х реклоузеров, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,21	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.166	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ "Пушкина" от ВЛ-10 кВ "АБЗ", п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.167	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Малеева, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.168	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Заречная, с. Баяндай, Баяндаевский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.169	Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.170	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.171	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, Набережная от ТП -Автовокзал в п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.172	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п.Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.173	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП Школа, с. Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.174	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Набережная, ул. Байкальская, ул.Пушкина, ул. Павлика Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, с.Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.175	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ р.п. Атагай, Нижнеудинский район (после паводка)		8,88	10,35	0,61	0,00	2,14	0,00	2,14	8,59	3,98	1,76	10,35	0,00	-1,47	-1,47	-16,55		
1.1.176	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз, с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.177	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.178	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Неудинковская, ул. Буфер, п.Жигалово		0,00	0,00	0,27	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.179	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский, с.Тугура, Жигаловский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.180	Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00				
1.1.181	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.182	Реконструкция ВЛ-10кВ КЗПХ, п. Качуг		0,00	0,00	0,28	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.183	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул.Стенная, Береговая, Луговая, Свердлова, Весенняя, Судостроительная, Ремесленная, Минчурина, пер. Полевой, пер. Озерный, ул. Целинная, Л. Расстрел, Подгорная, Пуляевского, Космическая п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00				
1.1.184	Реконструкция пешехода через реку Лена в габаритах 110 кВ в п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.1.185	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Набережная, ул. Чкалова, с.Оса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.186	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Кирова, ул. Некрасова, с. Оса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.187	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.188	Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.189	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пождено, п.Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.190	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ п. Усть-Уда		0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,20	0,20				
1.1.191	Реконструкция ВЛ-6кВ фил.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП-179 с переносом ТП в центр нагрузок ул.Магистральная, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.192	Реконструкция переключающего пункта 6 кВ г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.193	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.194	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.195	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.196	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» (участок от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и ул.Школьная, г. Черемхово		7,02	6,31	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	2,53	7,02	0,48	6,31	0,00	0,71	0,71	10,11			
1.1.197	Реконструкция ВЛ-6кВ фил.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта Забитуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забитуй" от опоры №41 до опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забитуй		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.198	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с заменой КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-6/0,4кВ п. Касяновка, Черемховский район		0,00	0,00	0,65	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.199	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до оп.41 г.Свирск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.200	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №2 ПС «Свирск» на участке опор №№40-63, Иркутская область, г. Свирск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.201	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная", с.Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.202	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с.Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Новое строительство		413,93	313,07	43,28	3,12	151,47	13,42	151,47	185,09	67,71	111,44	313,07	36,36	100,86	100,86	24,37			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		413,93	313,07	43,28	3,12	151,47	13,42	151,47	185,09	67,71	111,44	313,07	36,36	100,86	100,86	24,37			
2.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, ул.Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкрн Китой, г.Ангарск.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТПН 630/10/0,4 на территория южной жилой застройки с. Одинок, г.Ангарск		6,36	9,71	0,49	0,00	1,70	0,00	1,70	8,71	2,48	1,00	9,71	0,00	-3,35	-3,35	-52,60			
2.1.4	Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ "Октябрьской революции", г.Ангарск		4,44	0,00	0,44	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44	100,00			СМР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
2.1.5	Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, г.Ангарск		1,44	2,80	0,14	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,29	2,80	2,80	0,00	-1,36	-1,36	-94,34			
2.1.6	Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск		0,00	0,00	0,81	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.7	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до ВЛ-10 кВ ф. "Стеклоянка", Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.8	Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Сплавная, д.Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.9	Строительство электрических сетей 10 кВ, з.Ивановка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00				

2.1.10	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ул.Лесная к ул. Сосновая, д.Ново-Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.11	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф."Одинск", с.Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00				
2.1.12	Строительство ТП-3, с. Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-630/10/0,4 кВ р.п. Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.14	Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул.Молодежная, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.15	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.16	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, ул.Партизанская, с.Савватеевка, Ангарский район		1,56	0,90	0,19	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,01	0,90	0,90	0,00	0,66	0,66	42,15			
2.1.17	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, с.Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.18	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА на пересечении ул. Жуковского и ул. Целинная, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.19	Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул.Пеханова, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.20	Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское		2,88	0,00	0,16	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	100,00			ППР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком. Договор расторгнут.
2.1.21	Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.22	Строительство ПС 35/6 кВ "ТП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	6,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.23	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны затопления г. Усолье - Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.24	Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4, ул.Софийская, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.25	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.26	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.27	Строительство КРУ-35 кВ, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.28	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я Заречная, д.Большая Черемшанка, Усольский район		0,60	0,95	0,11	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	-0,30	0,95	0,95	0,00	-0,35	-0,35	-57,89			
2.1.29	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул.Октябрьская, ул.Красной Звезды, с. Мальта, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.30	Строительство КТПН-400/6/0,4 кВ взамен ТП-51 г. Усолье-Сибирское		0,84	1,09	0,19	0,00	0,67	0,00	0,67	1,00	-0,70	0,09	1,09	0,00	-0,25	-0,25	-30,11			
2.1.31	Строительство КТПН-630-10/0,4, ул.Ф.Обыскаловой, ул.Куйбышева, п.Мишелевка, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.32	Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ от ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1, п.Новомальтинск, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.33	Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 кВА-2шт. по ул. Долгополова, ул. Таежная, СТП-63 кВА по ул. Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п.Раздолье, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.34	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул.Тракторная и ул. Восточная, п.Раздолье, Усольский район		1,08	1,56	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-0,36	1,56	1,56	0,00	-0,48	-0,48	-44,47			
2.1.35	Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4кВ, ул. Набережная, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.36	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северо-восточной части, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.37	Строительство КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ по ул. 2-я Советская, ул. Новорабочая, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	-0,06				
2.1.38	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, п.Ангарские хутора, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

2.1.60	Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4кВ на ул. Трактовая, в п. Утулик Слюдянского района		0,90	0,44	0,10	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,09	0,44	0,44	0,44	0,46	0,46	50,89			
2.1.61	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в западной прибрежной части п. Утулик, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.62	Строительство ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №11 - ЗРУ-6/10кВ Киренской ДЭС", г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.63	Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКЭ)		10,36	16,85	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	13,79	10,36	0,35	16,85	0,00	-6,49	-6,49	-62,72			
2.1.64	Строительство ВЛ-10кВ, ТП-250/10кВ - 2шт., мкрн Хабарово, г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00				
2.1.65	Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ул. Комарова, г.Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.66	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.67	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4/250 кВА, ул. Парковая, г.Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.68	Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул.Индустриальная, г.Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.69	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ, ул. Пшеничная, ул. Просвещения, Трактовая, Энтузиастов, Циолковского, пер.Российский, г.Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.70	Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, п.Подгорный, Нижнеудинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.71	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Школьной, с. Будагово, Тулунский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.72	Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ уч.Куряты, Нижнеудинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.73	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№4 "Кадинский", КТП-10/0,4 кВ, р.п.Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.74	Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 22-я Годовщина Октября, ул. Кирова, р.п.Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.75	Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Кольцевая, ул.Горького, п. Балаганск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.76	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская п.Балаганск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.77	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛИ-0,4кВ, ул.Калинина п.Балаганск		0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,27	0,05	0,05				
2.1.78	Строительство ТП-30 ул.Матросова, п.Залари		0,96	0,35	0,15	0,00	0,53	0,00	0,53	0,35	-0,26	0,00	0,35	0,35	0,61	0,61	63,75			
2.1.79	Строительство ТП-1 ул. Буденного, п.Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.80	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лазо, ул. Клименко, г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.81	Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58, г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.82	Строительство СКТП-250/10/0,4кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ул.Ломоносова, О.Кошова, г.Зима		0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02				
2.1.83	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-57 до ж.д. №1, ул.Каландаравили, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.84	Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №2 до ж.д. №4, ул.Новокошнова, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.85	Строительство КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых многоквартирных домов, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.86	Строительство КЛ-10кВ "ТП-104-ТП-117" ул.Луговая г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.87	Строительство ВЛ-10кВ,2хТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, мкрн Молодежный, г.Зима (1 очередь)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.88	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, мкрн Молодежный, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.89	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ж.д. №96, ул.Куйбышева, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.90	Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-20э до ж.д. №29, ул.Лазо, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.91	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ж.д. №31А, ул.Бугровая, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2.1.92	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №38, ул.Бугровая, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.93	Строительство КЛ-0,4кВ до ж.д. №35 ул. М.Тракт от ТП-39, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.94	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №3, ул.Донской проезд, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.95	Строительство 2хКЛ-0,4кВ "Школа №5" от ТП-36, ул.Садовая, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.96	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр Молодежный, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.97	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №85, ул.Октябрьская, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.98	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж.д. №83, ул.Куйбышева, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.99	Строительство 2х КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №34А, ул.Лазо, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.100	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-40 до ж.д. №3, ул.Каландарашвили, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.101	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-62 до ж.д. №2, ул.Ленина, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.102	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №4, ул.Новокошнова, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.103	Строительство ТП-1, ул.Степная, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.104	Строительство ТП-2, ул.Луначарского, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.105	Строительство ТП-14, ул.Кошовой, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.106	Строительство ТП-114, ул.Трастовая, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.107	Строительство РП-2, ул.Трастовая, г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.108	Строительство ВЛ-10 кВ "ТП-6-1 - Песчанка", г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.109	Строительство К ТП-160/10/0,4 кВ по пер. 1-ый Нагорный, п.Карымск, Куйтунский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.110	Строительство КТПС-100/10/0,4 кВ по ул. Заречная, ул.Нагорная, ул. Новая, с.Кумарейка, Балаганский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.111	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, юго-западной, юго-восточной частях, п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.112	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская, п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.113	Строительство ТП -7 ул.Гагарина, п. Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.114	Строительство ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, мкрн Молодежный, г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.115	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. 11, г. Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.116	Строительство СТП-100/10/0,4кВ взамен ТП-792, п.Тайтурка, Усольский район		0,42	0,76	0,06	0,00	0,20	0,00	0,20	0,66	-0,03	0,10	0,76	0,00	-0,34	-0,34	-81,18		
2.1.117	Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тырьеть до опоры №1 ВЛ-10кВ "Тырьеть", п. Тырьеть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.118	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тырьеть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.119	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ, г.Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.120	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкрн Пахотничева, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.121	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, южной частях, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.122	Строительство распределительных электрических сетей по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет		1,94	1,34	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,66	1,94	0,00	1,34	1,34	0,61	0,61	31,27		
2.1.123	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой, г. Тайшет		4,97	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	4,97	0,00	5,02	0,00	-0,05	-0,05	-1,08		
2.1.124	Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул.Свободы, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.125	Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в пер.Советском, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.126	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул.Береговая, ул. Дружбы, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.127	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул.Свердлова от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район		1,44	1,39	0,19	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	-0,09	1,39	1,39	0,00	0,05	0,05	3,32		

2.1.128	Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.129	Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Спортивная, с. Старый Аккульет, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.130	Строительство КТПН-400/6/0,4кВ на пересечении ул. Дружбы и ул. Береговой, г. Бирюсинск		0,66	0,65	0,07	0,00	0,23	0,00	0,23	0,61	0,13	0,04	0,65	0,00	0,02	0,02		
2.1.131	Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., г. Усть-Кут, мкрн Холбос		2,64	0,76	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,08	2,64	0,10	0,76	0,00	1,88	1,88	71,02	
2.1.132	Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г. Усть-Кут, ул. Чернышевского		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.133	Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ - 1шт. г.Усть-Кут, мкрн Старый Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.134	Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкрн Холбос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.135	Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. д.Ключи, Казачинско-Ленский район		3,00	0,31	0,49	0,00	1,72	0,00	1,72	0,31	-0,94	0,00	0,31	0,39	2,69	2,69	89,80	
2.1.136	Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. Возрождения д.Тарасово, Казачинско-Ленский район		2,40	3,98	0,30	0,00	1,05	0,00	1,05	2,74	0,00	1,24	3,98	0,00	-1,58	-1,58	-65,67	
2.1.137	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, п.Улькан, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.138	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-Ордынский		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.139	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	-0,32	-0,32		
2.1.140	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.141	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ, ул. Балтахинова, Советская, Горького, Калинина, Борсоева, Школьная, Дачная, Кислородная, Буденного, Хангалова, Хандайская, Суборовой, п.Усть-Ордынский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.142	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Каландаришвили, Быкова, Пушкина, Депутатская, Ровинского, Федоссева, Пикуля, Ленина, Чапаева, Первомайская п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.143	Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, ул. Урбаева, ул. Хаштаева в с. Баяндай, Баяндаевского р-на		0,00	0,00	0,35	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.144	Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Косая степь - Бугульдейка", Ольхонский район		0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,59	-0,06	-0,06		
2.1.145	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.146	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Байкальская, ул. Ленина, с.Бугульдейка, Ольхонский район		1,08	24,62	0,11	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,22	24,62	24,62	0,00	-23,54	-23,54	-2 179,58	Поручение Губернатора ИО
2.1.147	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, с. Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.148	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Ольхонский район		2,40	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2,40	1,95	3,95	0,52	-1,55	-1,55	-64,52	
2.1.149	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ по ул. Западная, Центральная, с.Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.150	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Неудодниковская, п. Жигалово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.151	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Ленина, п. Жигалово		0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,17	-0,12	3,15	0,12	0,12		
2.1.152	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.153	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Луговая, Степная, Береговая, Мичурина, Пуляевского, Л. Расстрел, Космическая, п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.1.154	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.155	Строительство ЛЭП-0,4-10 к, ТП-250/10/0,4 кВ по улице Некрасова, с. Оса, Осинский район		0,84	0,74	0,16	0,00	0,56	0,00	0,56	0,28	-0,44	0,46	0,74	0,37	0,10	0,10	12,25				
2.1.156	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.157	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-западной части п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.158	Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-1" от ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.159	Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул.Мересьева, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.160	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п.Касьяновка, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.161	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6(10) кВ в северной, северо-восточной, северо-западной частях г.Черемхово (пер.Забитуйский, пер.Крулской, ул.Чернышевского, ул. Волочаевская, ул.Инешина)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.162	Строительство распределительных электрических сетей 6 кВ с установкой дополнительных КТП-160 кВА по ул.Молодежная, ул. Филатова, ул.Чернигова, ул.Вахрушева, ул.Пионерская п. Касьяновка, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.163	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п.Кутулик, Аларский район (ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, ул.Гагарина, ул.Пролетарская)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.164	Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6, 10 кВ, г. Киренск, п. Мама, г.Саянск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. Ангарск, г.Слюдянка, Иркутский район, п. Усть-Ордынский, Иркутск, Усольский район, Черемховский район, г.Усолье Сибирское, г.Нижнеудинск, г.Тулу, Тайшетский район, г.Тайшет, Нижнеудинский район, Тулунский район, г. Тулу, Киренский район, Мамско-Чуйский район, Слюдянский район, Казачинско-Ленский район, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,93	0,24	0,25	0,84	-0,01	0,84	0,00	-1,92	0,69	0,93	3,27	-0,93	-0,93					
2.1.165	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, установка КРУН-6,10 кВ ЦРП 35/10 кВ "Половина", п.Михайловка, ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат", д.Нижний Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слюдянка, ПС 35/10 кВ "Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ "Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама", РП-48 г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское: ПС ГПП-1, ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-2, РП-3, РП-7, РП-4, КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелёвка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, ПС-35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Савватеевка"; г. Тайшет: ПС 110/10 кВ "ЗСМ", ПС 35кВ "Мелькомбинат"		12,36	13,49	1,20	0,00	4,20	0,00	4,20	1,15	2,76	12,35	13,49	10,29	-1,13	-1,13	-9,16				
2.1.166	Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,60	8,55	0,35	2,03	1,24	0,36	1,24	0,25	-2,23	5,91	8,55	6,39	-7,95	-7,95	-1 325,82			Проводственная необходимость	
2.1.167	Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.168	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в районе стационара №2 Центральной районной больницы, г. Усолье-Сибирское		5,04	0,00	0,50	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	100,00			СМР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.	
2.1.169	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в районе спортивного комплекса ДЮСШ №1 по ул. К. Маркса, г. Усолье-Сибирское		5,04	0,00	0,50	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	100,00			СМР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.	
2.1.170	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.171	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ д. Привольное, уч. Пушкинский, Нижнеудинский район (после паводка)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2.1.172	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Ватулина в районе д. №24, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.173	Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Савватеевка", с.Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00			
2.1.174	Монтаж системы видеонаблюдения в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" по адресу ул. Ширимова, д. 54, г.Иркутск		0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,21	-0,21			
2.1.175	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Победы, ул. Саянская, г.Тулуи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Прочее строительство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1	Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в р.п. Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	Строительство здания гаража Заларинского "РЭС" в филиале "Саянские электрические сети", п. Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3	Строительство производственной базы, мкрн. Мельничный, г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4	Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5	Строительство административно-хозяйственного комплекса на территории производственной базы Свирского РЭС филиала "Черемховские электрические сети"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.6	Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулуи.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.7	Строительство модульного здания производственной базы ЭСУ с. Малое Голустное, Иркутский район.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8	Строительство вспомогательных объектов основных средств, обеспечивающих производственную деятельность персонала ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8.1	Установка модульного здания для размещения дежурного персонала на ПС 110/35/6 кВ "Мусковит"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет		31,15	10,09	2,15	0,00	7,53	0,97	7,53	9,13	13,93	0,00	10,09	0,00	21,06	21,06	67,60		
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП15", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске		12,90	8,71	0,84	0,00	2,94	0,00	2,94	8,71	6,18	0,00	8,71	0,00	4,19	4,19	32,51		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
3.2	Строительство ПС 35/10/6 кВ, г. Байкальск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4	Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский		2,52	1,39	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,42	2,52	0,00	1,39	0,00	1,13	1,13	44,91		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
3.5	Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское		7,40	0,00	0,48	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	100,00		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
3.7	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г. Ангарск		8,33	0,00	0,83	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	100,00		ПИР. Неисполнение договорный обязательств Подрядчиком.
4	Энергосбережение и энергоэффективность		120,00	218,04	13,07	61,33	45,73	44,95	45,73	48,06	15,48	63,70	218,04	178,85	-98,04	-98,04	-81,70		
4.1	Создание АИСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		120,00	218,04	13,07	61,33	45,73	44,95	45,73	48,06	15,48	63,70	218,04	178,85	-98,04	-98,04	-81,70		
5	Развитие информационных технологий		18,00	19,17	0,84	0,14	2,94	0,05	2,94	15,70	11,28	3,27	19,17	19,17	-1,17	-1,17	-6,51		
6	Приобретение спецтехники		0,00	119,74	4,80	0,00	16,80	35,79	16,80	70,01	-38,40	13,94	119,74	156,66	-119,74	-119,74			
6.1	Автомобиль повышенной проходимости на шасси УАЗ		0,00	0,00	0,42	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	-3,40	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00			
6.2	Снегоход		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.3	Аэролодка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.4	Экскаватор-погрузчик		0,00	17,17	0,64	0,00	2,24	0,00	2,24	17,17	-5,12	0,00	17,17	17,17	-17,17	-17,17			

6.5	Бурильно-крановая машина		0,00	9,19	0,46	0,00	1,60	0,00	1,60	9,19	-3,65	0,00	9,19	9,19	-9,19	-9,19					
6.6	Автомонтная мастерская на базе полноприводного автомобиля ГАЗ (Камаз, УРАЛ)		0,00	0,00	0,48	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	-3,87	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00					
6.7	Бортовой кран-манипулятор		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.8	Автогидроподъемник		0,00	56,39	2,79	0,00	9,78	22,79	9,78	19,65	-22,36	13,94	56,39	56,39	-56,39	-56,39					
6.9	Кабельный транспортер		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.10	Электrolаборатория на шасси Газон-NEXT		0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,87	-12,88	-12,88					
6.11	Грузовой бортовой автомобиль		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	36,10	-24,00	-24,00					
6.12	Полуприцеп (20т., 12 м. с кониками)		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-0,12	-0,12					
6.13	Автокран на шасси УРАЛ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		15,92	43,57	0,84	2,92	2,94	20,10	2,94	3,37	9,20	17,17	43,57	22,43	-27,65	-27,65	-173,61				
7.1	Приобретение электроизмерительных приборов, оборудования		15,92	43,57	0,84	2,92	2,94	20,10	2,94	3,37	9,20	17,17	43,57	22,43	-27,65	-27,65	-173,61				
7.2	Модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.3	Приобретение силового трансформатора для подстанции "ГПП-1" г. Байкальск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4	Приобретение силового оборудования напряжением 6-110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4.1	Приобретение КРУ-35 кВ для установки взамен кабельного киоска г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4.2	Приобретение трансформатора силового для собственных нужд ПС 35/6 кВ "ГПП-1" г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4.3	Приобретение трансформатора силового ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" п. Бугульдейка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.4.4	Приобретение выключателей 35 кВ для ПС 35/6 кВ "ГПП-1", г. Байкальск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин